



ÁREA: DESPACHO DEL PRESIDENTE  
No. OFICIO: PMSCA/DOP/099/2025  
ASUNTO: ENVIO DE REPORTE CUARTO  
PERIODO

Santa Catarina Ayometla, Tlax., 24 de enero de 2025.

**C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINACION HACENDARIA**  
**PRESENTE**

El que suscribe **C. David Cortes Cuchillo** Presidente Municipal Constitucional de Santa Catarina Ayometla, por medio del presente, me permito enviar los anexos A, B, C FORTAMUN Y D FAISMUN 2024, correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2024, de acuerdo a la información soportada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), por parte de Tesorería y la dirección de obras públicas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DAVID CORTES CUCHILLO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

000383



27 ENE. 2025  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA

C.c.p.- Archivo  
CIVR/\*ygc

Anexo A

**Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT**

**Ejercicio del Gasto**

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	SANTA CATARINA AYOMETLA

Trimestre a reportar:	Cuarto trimestre de 2024
-----------------------	--------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
					\$0.00	\$0.00											
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	316,526.56	316,525.56	316,525.56	316,525.56	316,525.56	316,525.56	316,525.56	316,525.56	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO BARRIO CENTRO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	86,533.07	85,533.07	85,533.07	85,533.07	85,533.07	85,533.07	85,533.07	85,533.07	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARO BARRIO CENTRO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	56,325.14	56,325.14	56,325.14	56,325.14	56,325.14	56,325.14	56,325.14	56,325.14	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO BARRIO CENTRO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	159,674.86	159,674.86	159,674.86	159,674.86	159,674.86	159,674.86	159,674.86	159,674.86	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	515,371.80	515,371.80	515,371.80	515,371.80	515,371.80	515,371.80	515,371.80	515,371.80	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL) BARRIO CENTRO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	242,321.81	242,321.81	242,321.81	242,321.81	242,321.81	242,321.81	242,321.81	242,321.81	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO BARRIO TLAPAYATLA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	323,632.92	323,632.92	323,632.92	323,632.92	323,632.92	323,632.92	323,632.92	323,632.92	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALLI BARRIO TLAXCALTECATLA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			1	613	284,676.13	284,676.13	284,676.13	284,676.13	284,676.13	284,676.13	284,676.13	284,676.13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE AGOSTO BARRIO TLAXCALTECATLA

Ing. Carlos Israel Vega Rodriguez  
Director de obras publicas  
Elaboró

C. David Cortés Cuchillo  
Presidente municipal constitucional  
Autorizó

APROBADO	\$	9,925,080.00
MODIFICADO	\$	9,925,186.29
MINISTRADO	\$	1,985,062.29
COMPROMETIDO A PAGADO	\$	1,985,062.29

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Trimestre a repor	Cuarto Trimestre de 2024
Municipio	SANTA CATARINA AYOMETLA		

DETALLE PROYECTO

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo	AVANCE (%) Físico	AVANCE FINANCIERO		Recaudado (Minis)	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
						Financiero	Aprobado						
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0
429649	SANTA CATARINA AYOMETLA	33		FISM	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0

Ing. Carlos Israel Vega Rodriguez  
Director de obras publicas  
Elaboró

C. David Cortés Cuchillo  
Presidente municipal constitucional  
Autorizó

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	\$ -	\$ 9,925,080.00	0%	\$ -	\$ 9,925,080.00	
	2do. Trimestre	16%	\$ 1,633,749.68	\$ 9,925,080.00	16%	\$ 1,633,749.68	\$ 9,925,080.00	
	3er. Trimestre	28%	\$ 2,822,608.25	\$ 9,925,080.00	28%	\$ 2,822,608.25	\$ 9,925,080.00	
	4to. Trimestre	12%	\$ 1,172,899.64	\$ 9,925,080.00	12%	\$ 1,172,899.64	\$ 9,925,080.00	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	\$ -	\$ 9,925,080.00	0%	\$ -	\$ 9,925,080.00	
	2do. Trimestre	9%	\$ 909,906.90	\$ 9,925,080.00	9%	\$ 909,906.90	\$ 9,925,080.00	
	3er. Trimestre	26%	\$ 2,574,053.30	\$ 9,925,080.00	26%	\$ 2,574,053.30	\$ 9,925,080.00	
	4to. Trimestre	8%	\$ 811,162.66	\$ 9,925,080.00	8%	\$ 811,162.66	\$ 9,925,080.00	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2024								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	\$ 1.00	\$ 1.00	0%	\$ -	\$ -	
	2do. Trimestre	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
	3er. Trimestre	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
	4to. Trimestre	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024**  
 REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

No. CONSECUTIVO	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA							ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APROBÓ	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA		META PROGRAMADA		META EJECUTADA				
				RECURSOS MUNICIPALES			RECURSOS EXTRAORDINARIOS					TOTAL AUTORIZADO	FECHA	NÚMERO	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
				F.I.E.M.	G.C.	I.P.	ESTATAL * (ESPECIFICAR)	FEDERAL * (ESPECIFICAR)	BENEFICIARIOS											
						EFFECTIVO	MANO DE OBRA													
18	SCA/DOP/FISM 2458_018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE	BARRIO ESTOCAPA	\$643,693.13	-	-	-	-	-	\$643,693.13	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	420.00	M	405.00	M			
19	SCA/DOP/FISM 2458_019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE BENITO JUAREZ	BARRIO ESTOCAPA	\$581,010.48	-	-	-	-	-	\$581,010.48	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	948.70	M2	896.05	M2			
20	SCA/DOP/FISM 2458_020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA BARRANCA DE SANCHEZ	BARRIO ESTOCAPA	\$931,636.72	-	-	-	-	-	\$931,636.72	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	597.50	M	608.50	M			
21	SCA/DOP/FISM 2458_021	REHABILITACION DE TABLERO DE POZO EN CALLE GINEBRA	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$56,500.00	-	-	-	-	-	\$56,500.00	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	TABLERO	1.00	TABLERO			
22	SCA/DOP/FISM 2458_022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA NIÑO DOCTOR	BARRIO CENTRO	\$393,824.78	-	-	-	-	-	\$393,824.78	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	200.00	M	200.00	M			
23	SCA/DOP/FISM 2458_023	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TECOMIC	BARRIO CENTRO	\$342,823.86	-	-	-	-	-	\$342,823.86	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	270.85	M	267.5	M			
24	SCA/DOP/FISM 2458_024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV. ALDAMA	BARRIO CENTRO	\$255,000.00	-	-	-	-	-	\$255,000.00	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	377.78	M2	377.78	M2			
25	SCA/DOP/FISM 2458_025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV. HERNAN CORTES	BARRIO CENTRO	\$200,000.00	-	-	-	-	-	\$200,000.00	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	226.99	M2	226.99	M2			
26	FISM 2458_001	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	BARRIO CENTRO	\$318,526.56	-	-	-	-	-	\$318,526.56	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	CENTRO CULTURAL	1.00	CENTRO CULTURAL			
27	FISM 2458_002	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARO	BARRIO CENTRO	\$85,533.07	-	-	-	-	-	\$85,533.07	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	5.00	PIEZAS	5.00	PIEZAS			
28	FISM 2458_003	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	BARRIO CENTRO	\$56,325.14	-	-	-	-	-	\$56,325.14	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	CENTRO CULTURAL	1.00	CENTRO CULTURAL			
29	FISM 2458_004	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	DIVERSAS LOCALIDADES	\$159,674.86	-	-	-	-	-	\$159,674.86	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	44.00	PZA.	44.00	PZA.			
30	FISM 2458_005	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	BARRIO CENTRO	\$515,371.80	-	-	-	-	-	\$515,371.80	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	CENTRO DE DESARROLLO	1.00	CENTRO DE DESARROLLO			
31	FISM 2458_006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO	BARRIO TLAPAYATLA	\$242,321.81	-	-	-	-	-	\$242,321.81	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	200.00	M	200.00	M			
32	FISM 2458_007	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALLI	BARRIO CENTRO	\$323,632.92	-	-	-	-	-	\$323,632.92	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	185.00	M	185.00	M			
33	FISM 2458_008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE AGOSTO	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$284,676.13	-	-	-	-	-	\$284,676.13	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	300.00	M	310.00	M			
<b>TOTALES</b>				\$9,924,380.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,924,380.42									

000921



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DAVID CORTES CUCHILLO  
 2024 - 2027

ELABORÓ: ING. CARLOS ISRAEL VEGA ROBRIN  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ: C. P. EDUARDO PEREZ CHORA  
 TESORERO MUNICIPAL

CUARTO TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE FEDERAL EJERCIDO	IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	IMPORTE DE BENEFICIARIOS EJERCIDO	IMPORTE EXTRAORDINARIO EJERCIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINAL %	AVANCE FÍSICO %	SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA				FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA SEGÚN BITÁCORA		ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO AL	
										CANCELADA	NO INICIADA	PROCESO	CONCLUIDA	INICIO	TERMINO		O.F.S.	
		\$643,693.13	-	-	-	\$643,693.13	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	20-jun-24	31-jul-24	X	-	-
		\$581,010.48	-	-	-	\$581,010.48	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	13-may-24	15-jun-24	X	-	-
		\$931,636.72	-	-	-	\$931,636.72	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	20-jun-24	10-ago-24	X	-	-
		\$58,500.00	-	-	-	\$58,500.00	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	17-jul-24	24-jul-24	X	-	-
		\$393,824.78	-	-	-	\$393,824.78	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	12-jul-24	09-ago-24	X	-	-
		\$342,823.86	-	-	-	\$342,823.86	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	02-ago-24	26-ago-24	X	-	-
		\$255,000.00	-	-	-	\$255,000.00	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	01-ago-24	20-ago-24	X	-	-
		\$200,000.00	-	-	-	\$200,000.00	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	01-ago-24	20-ago-24	X	-	-
		\$316,526.56	-	-	-	\$316,526.56	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	14-oct-24	25-oct-24	X	-	-
	\$85,533.07	\$85,533.07	-	-	-	\$85,533.07	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	23-dic-24	28-dic-24	X	-	-
	\$56,325.14	\$56,325.14	-	-	-	\$56,325.14	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	23-dic-24	28-dic-24	X	-	-
	\$159,674.86	\$159,674.86	-	-	-	\$159,674.86	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	16-dic-24	28-dic-24	X	-	-
\$405,371.80	\$110,000.00	\$515,371.81	-	-	-	\$625,371.81	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	30-sep-24	09-nov-24	X	-	-
	\$242,321.81	\$242,321.81	-	-	-	\$242,321.81	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	02-dic-24	10-dic-24	X	-	-
	\$323,632.92	\$323,632.92	-	-	-	\$323,632.92	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	15-dic-24	30-dic-24	X	-	-
	\$284,676.13	\$284,676.13	-	-	-	\$284,676.13	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	15-dic-24	30-dic-24	X	-	-
\$405,371.80	\$1,262,163.93	\$9,924,380.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,924,380.42	\$0.00	100%	100%									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 2024 - 2027

000923

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 AUTORIZÓ: C. DAVID CORTES CUCHILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRIMERO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024


FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

No. CONSECUTIVO	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA								ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APROBÓ		FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA		META PROGRAMADA		META EJECUTADA		
				RECURSOS MUNICIPALES			RECURSOS EXTRAORDINARIOS					TOTAL AUTORIZADO	FECHA	NÚMERO	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
				F.I.S.M.	G.C.	I.P.	ESTATAL * (ESPECIFICAR)	FEDERAL * (ESPECIFICAR)	BENEFICIARIOS											
									EFFECTIVO	MANO DE OBRA										
1	SCADOP/FISM 2458_001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 3RA PRIV. LOS ANGELES	BARRIO CENTRO	\$324,998.05	-	-	-	-	-	-	\$324,998.05	-	-	498.20	M2	498.20	M2			
2	SCADOP/FISM 2458_002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA SANTA CLARA	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$159,524.10	-	-	-	-	-	-	\$159,524.10	-	-	95.36	M	95.36	M			
3	SCADOP/FISM 2458_003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA SANTA CLARA	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$214,164.33	-	-	-	-	-	-	\$214,164.33	-	-	315.90	M2	315.09	M2			
4	SCADOP/FISM 2458_004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	BARRIO TLAPAYATLA	\$802,633.94	-	-	-	-	-	-	\$802,633.94	-	-	1,140.73	M2	1,096.85	M2			
5	SCADOP/FISM 2458_005	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA INDEPENDENCIA	BARRIO ESTOCAPA	\$114,336.08	-	-	-	-	-	-	\$114,336.08	-	-	84.10	M	84.10	M			
6	SCADOP/FISM 2458_006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA DE LA CULTURA	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$91,346.91	-	-	-	-	-	-	\$91,346.91	-	-	62.90	M	62.90	M			
7	SCADOP/FISM 2458_007	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA ALDAMA	BARRIO CENTRO	\$54,429.59	-	-	-	-	-	-	\$54,429.59	-	-	62.70	M	62.70	M			
8	SCADOP/FISM 2458_008	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRANCA DE SANCHEZ	BARRIO CENTRO	\$470,591.06	-	-	-	-	-	-	\$470,591.06	-	-	21.60	M2	21.60	M2			
9	SCADOP/FISM 2458_009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MOCTEZUMA	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$345,589.26	-	-	-	-	-	-	\$345,589.26	-	-	200.00	M	200.00	M			
10	SCADOP/FISM 2458_010	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	BARRIO TLAPAYATLA	\$199,110.55	-	-	-	-	-	-	\$199,110.55	-	-	90.00	M	90.00	M			
11	SCADOP/FISM 2458_011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$316,123.63	-	-	-	-	-	-	\$316,123.63	-	-	435.20	M2	435.20	M2			
12	SCADOP/FISM 2458_012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV. DOMINGO ARENAS	BARRIO CENTRO	\$301,519.15	-	-	-	-	-	-	\$301,519.15	-	-	423.95	M2	423.95	M2			
13	SCADOP/FISM 2458_013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV. 5 DE MAYO	BARRIO TLAPAYATLA	\$186,879.91	-	-	-	-	-	-	\$186,879.91	-	-	276.40	M2	276.40	M2			
14	SCADOP/FISM 2458_014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIV. REFORMA	BARRIO CENTRO	\$244,836.41	-	-	-	-	-	-	\$244,836.41	-	-	293.40	M2	293.40	M2			
15	SCADOP/FISM 2458_015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BENITO JUAREZ	BARRIO CENTRO	\$151,145.22	-	-	-	-	-	-	\$151,145.22	-	-	77.80	M	77.80	M			
16	SCADOP/FISM 2458_016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA CHAPULTEPEC	BARRIO CENTRO	\$98,012.61	-	-	-	-	-	-	\$98,012.61	-	-	135.76	M2	135.76	M2			
17	SCADOP/FISM 2458_017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA REGIONAL	BARRIO CENTRO	\$460,588.36	-	-	-	-	-	-	\$460,588.36	-	-	694.18	M2	694.18	M2			

000924



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. SINDICATO MUNICIPAL 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ: ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ: C. P. EDUARDO PEREZ CHORA TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ: C. DAVID CORTES CUCHILLO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CUARTO TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE FEDERAL EJERCIDO	IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	IMPORTE DE BENEFICIARIOS EJERCIDO	IMPORTE EXTRAORDINARIO EJERCIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINAN %	AVANCE FÍSICO %	SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA SEGÚN BITÁCORA		ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO AL	
										CANCELADA	NO INICIADA	PROCESO	CONCLUIDA	INICIO	TÉRMINO		O.F.S.	
		\$324,998.05	-	-	-	\$324,998.05	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	11-mar-24	11-abr-24	X	-	-
		\$159,524.10	-	-	-	\$159,524.10	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	12-mar-24	22-mar-24	X	-	-
		\$214,164.33	-	-	-	\$214,164.33	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	28-mar-24	19-abr-24	X	-	-
		\$802,633.94	-	-	-	\$802,633.94	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	29-feb-24	30-abr-24	X	-	-
		\$114,336.08	-	-	-	\$114,336.08	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	04-mar-24	22-mar-24	X	-	-
		\$91,346.91	-	-	-	\$91,346.91	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	11-mar-24	02-mar-24	X	-	-
		\$54,429.59	-	-	-	\$54,429.59	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	01-mar-24	14-mar-24	X	-	-
		\$470,591.06	-	-	-	\$470,591.06	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	27-may-24	10-jul-24	X	-	-
		\$345,589.26	-	-	-	\$345,589.26	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	15-abr-24	24-may-24	X	-	-
		\$199,110.55	-	-	-	\$199,110.55	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	15-abr-24	24-may-24	X	-	-
		\$316,123.63	-	-	-	\$316,123.63	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	10-jun-24	12-jul-24	X	-	-
		\$301,519.15	-	-	-	\$301,519.15	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	21-jun-24	30-jul-24	X	-	-
		\$186,879.91	-	-	-	\$186,879.91	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	06-may-24	30-may-24	X	-	-
		\$244,836.41	-	-	-	\$244,836.41	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	18-jun-24	12-jul-24	X	-	-
		\$151,145.22	-	-	-	\$151,145.22	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	20-may-24	31-may-24	X	-	-
		\$98,012.61	-	-	-	\$98,012.61	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	21-jun-24	17-jul-24	X	-	-
		\$480,589.36	-	-	-	\$480,589.36	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	13-may-24	20-jun-24	X	-	-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2024 - 2027

ELABORÓ: ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027

000926

REVISÓ: C. P. EDUARDO PEREZ CHORA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027

AUTORIZÓ: C. DAVID CORTES CUCHILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

Nº. CONSECUTIVO	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA								ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APROBÓ		FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA		META PROGRAMADA		META EJECUTADA		
				RECURSOS MUNICIPALES			RECURSOS EXTRAORDINARIOS					TOTAL AUTORIZADO	FECHA	NÚMERO	FECHA	DEPENDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
				F.I.S.M.	G.C.	I.P.	ESTATAL * (ESPECIFICAR)	FEDERAL * (ESPECIFICAR)	BENEFICIARIOS											
						EFFECTIVO	MANO DE OBRA													
18	SCADOP/FISM 2458_018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE	BARRIO ESTOCAPA	\$643,693.13	-	-	-	-	-	-	\$643,693.13	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	420.00	M	405.00	M		
19	SCADOP/FISM 2458_019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE BENITO JUAREZ	BARRIO ESTOCAPA	\$581,010.48	-	-	-	-	-	-	\$581,010.48	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	946.70	M2	896.05	M2		
20	SCADOP/FISM 2458_020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA BARRANCA DE SANCHEZ	BARRIO ESTOCAPA	\$931,636.72	-	-	-	-	-	-	\$931,636.72	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	597.50	M	608.50	M		
21	SCADOP/FISM 2458_021	REHABILITACION DE TABLERO DE POZO EN CALLE GINEBRA	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$56,500.00	-	-	-	-	-	-	\$56,500.00	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	TABLERO	1.00	TABLERO		
22	SCADOP/FISM 2458_022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA NIÑO DOCTOR	BARRIO CENTRO	\$393,824.78	-	-	-	-	-	-	\$393,824.78	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	200.00	M	200.00	M		
23	SCADOP/FISM 2458_023	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TECOMIC	BARRIO CENTRO	\$342,823.86	-	-	-	-	-	-	\$342,823.86	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	270.85	M	267.5	M		
24	SCADOP/FISM 2458_024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIV. ALDAMA	BARRIO CENTRO	\$255,000.00	-	-	-	-	-	-	\$255,000.00	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	377.78	M2	377.78	M2		
25	SCADOP/FISM 2458_025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIV. HERNAN CORTES	BARRIO CENTRO	\$200,000.00	-	-	-	-	-	-	\$200,000.00	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	226.99	M2	226.99	M2		
26	FISM 2458_001	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	BARRIO CENTRO	\$316,526.56	-	-	-	-	-	-	\$316,526.56	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	CENTRO CULTURAL	1.00	CENTRO CULTURAL		
27	FISM 2458_002	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARO	BARRIO CENTRO	\$85,533.07	-	-	-	-	-	-	\$85,533.07	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	5.00	PIEZAS	5.00	PIEZAS		
28	FISM 2458_003	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	BARRIO CENTRO	\$56,325.14	-	-	-	-	-	-	\$56,325.14	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	CENTRO CULTURAL	1.00	CENTRO CULTURAL		
29	FISM 2458_004	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	DIVERSAS LOCALIDADES	\$159,674.86	-	-	-	-	-	-	\$159,674.86	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	44.00	PZA.	44.00	PZA.		
30	FISM 2458_005	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	BARRIO CENTRO	\$515,371.80	-	-	-	-	-	-	\$515,371.80	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	1.00	CENTRO DE DESARROLLO	1.00	CENTRO DE DESARROLLO		
31	FISM 2458_006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO	BARRIO TLAPAYATLA	\$242,321.81	-	-	-	-	-	-	\$242,321.81	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	200.00	M	200.00	M		
32	FISM 2458_007	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALLI	BARRIO CENTRO	\$323,632.92	-	-	-	-	-	-	\$323,632.92	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	185.00	M	185.00	M		
33	FISM 2458_008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANCOS EN CALLE 15 DE AGOSTO	BARRIO TLAXCALTECATLA	\$284,676.13	-	-	-	-	-	-	\$284,676.13	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	-	-	300.00	M	310.00	M		
TOTALES				\$9,924,380.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,924,380.42									



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

REVISÓ: C. P. EDUARDO PEREZ CHORA TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

AUTORIZÓ: C. DAVID CORTES CUCHILLO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

000927

ELABORÓ: ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

No. DE DEMONSTRACIONES DIRECTAS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FIANZAS O GARANTIA				RECURSOS APLICADOS EN EL TRIMESTRE										
	ADMON. DIRECTA	ADJ. DIRECTA	IMITACION REST.	LICITACION PUBLICA			CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	VICIOS OCULTOS	CARTA GARANTIA	ACUMULADO ANTERIOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
150.00	-	-	X	-	SAUL SANCHEZ ALVARADO	\$643,693.13	X	-	X	-	\$643,693.13							\$643,693.13			
50.00	-	-	X	-	EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA	\$581,010.48	X	-	X	-	\$581,010.48							\$581,010.48			
40.00	-	-	X	-	EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA	\$931,636.72	X	-	X	-	\$931,636.72							\$931,636.72			
2,250.00	-	X	-	-	LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA	\$56,500.00	-	-	-	X	\$56,500.00							\$56,500.00			
20.00	-	X	-	-	LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA	\$393,824.78	X	-	X	-	\$393,824.78							\$393,824.78			
15.00	-	X	-	-	EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA	\$342,823.86	X	-	X	-	\$342,823.86							\$342,823.86			
50.00	-	X	-	-	CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ	\$255,000.00	-	-	-	X	\$255,000.00							\$255,000.00			
30.00	-	X	-	-	MANUEL TORRES CAMPOS	\$200,000.00	-	-	-	X	\$200,000.00							\$200,000.00			
1,500.00	-	X	-	-	ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	\$316,526.56	X	-	X	-	\$316,526.56									\$316,526.56	
60.00	-	X	-	-	ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	\$85,533.07	-	-	-	X	\$85,533.07										
400.00	-	X	-	-	ZIMBUS SERVICIOS	\$56,325.14	-	-	-	X	\$56,325.14										
600.00	-	X	-	-	ALTERNATIVA ENERGETICA S.A. DE C.V.	\$159,674.86	-	-	-	X	\$159,674.86										
9,250.00	-	-	X	-	ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	\$515,371.80	X	-	X	-	\$515,371.80										
30.00	-	X	-	-	ZIMBUS SERVICIOS	\$242,321.81	-	-	-	X	\$242,321.81										
15.00	-	X	-	-	MARTIN MORA GARCIA	\$323,632.92	X	-	X	-	\$323,632.92										
45.00	-	X	-	-	MARTIN MORA GARCIA	\$294,676.13	-	-	X	-	\$294,676.13										
											\$9,924,380.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,682.99	\$2,046,020.23	\$281,953.36	\$668,163.17	\$4,730,488.38	\$0.00	\$316,526.56

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

REVISÓ: C. P. EDUARDO PEREZ CHORA TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 - 2027 AUTORIZÓ: C. DAVID CORTES CUCHILLO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ: ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

000928

CUARTO TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2025

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE FEDERAL EJERCIDO	IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	IMPORTE DE BENEFICIARIOS EJERCIDO	IMPORTE EXTRAORDINARIO EJERCIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINAN. %	AVANCE FÍSICO %	SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA				FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA SEGÚN BITÁCORA		ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO AL	
										CANCELADA	NO INICIADA	PROCESO	CONCLUIDA	INICIO	TERMINO		O.F.S.	
		\$643,693.13	-	-	-	\$643,693.13	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	20-jun-24	31-jul-24	X	-	-
		\$581,010.48	-	-	-	\$581,010.48	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	13-may-24	15-jun-24	X	-	-
		\$931,636.72	-	-	-	\$931,636.72	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	20-jun-24	10-ago-24	X	-	-
		\$56,500.00	-	-	-	\$56,500.00	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	17-jul-24	24-jul-24	X	-	-
		\$393,824.78	-	-	-	\$393,824.78	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	12-jul-24	09-ago-24	X	-	-
		\$342,823.86	-	-	-	\$342,823.86	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	02-ago-24	26-ago-24	X	-	-
		\$255,000.00	-	-	-	\$255,000.00	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	01-ago-24	20-ago-24	X	-	-
		\$200,000.00	-	-	-	\$200,000.00	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	01-ago-24	20-ago-24	X	-	-
		\$316,526.56	-	-	-	\$316,526.56	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	14-oct-24	25-oct-24	X	-	-
	\$85,533.07	\$85,533.07	-	-	-	\$85,533.07	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	23-dic-24	28-dic-24	X	-	-
	\$56,325.14	\$56,325.14	-	-	-	\$56,325.14	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	23-dic-24	28-dic-24	X	-	-
	\$159,674.86	\$159,674.86	-	-	-	\$159,674.86	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	16-dic-24	28-dic-24	X	-	-
\$405,371.80	\$110,000.00	\$515,371.81	-	-	-	\$515,371.81	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	30-sep-24	09-nov-24	X	-	-
	\$242,321.81	\$242,321.81	-	-	-	\$242,321.81	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	02-dic-24	10-dic-24	X	-	-
	\$323,632.92	\$323,632.92	-	-	-	\$323,632.92	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	15-dic-24	30-dic-24	X	-	-
	\$284,676.13	\$284,676.13	-	-	-	\$284,676.13	\$0.00	100%	100%	-	-	-	X	15-dic-24	30-dic-24	X	-	-
\$405,371.80	\$1,262,157.92	\$1,667,529.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,529.72	\$0.00	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL REVISOR: C. P. EDUARDO PÉREZ CHORA TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

AUTORIZÓ: G. DAVID CORTES CUCHILLO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

000929