



ÁREA: DESPACHO DEL PRESIDENTE
No. OFICIO: PMSCA/DP/0102/2026
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Santa Catarina Ayometla, Tlax., 28 de julio de 2026.

C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE

El que suscribe **C. David Cortes Cuchillo** Presidente Municipal Constitucional de Santa Catarina Ayometla, por medio del presente, me permito enviar los anexos A, B, C FORTAMUN Y D FAISMUN 2026, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 de manera digital e impresa, de acuerdo a la información soportada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), por parte de Tesorería y la dirección de obras públicas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
C. DAVID CORTES CUCHILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

29 JUL. 2026 10:55
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

002574

C.c.p.- Archivo
CIVR/*ygc

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SANTA CATARINA AYOMETLA

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2025
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Reasignación Financiera	Religiosos	Partidas		Aprobado	Modificado	Reasignado (Millonario)	Avance Financiero		Pagado	Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa			Partida General	Partida Específica				Comprometido	Devolución		
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM		\$0.30	615		9676992.00	9600223.02	9600223.02	254787.84	254787.84	254787.84	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	1787200.63	1787200.63	1653775.14	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUALITERAC, BARRIO DE TLAQUEGUELA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			615		9676992.00	9600223.02	9600223.02	45337.75	45337.75	45474.25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VICTORIA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	73617.22	73617.22	73617.22	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN VICTORIA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	306253.36	306253.36	306253.36	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE DEL RANCHO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	55868.40	55868.40	55868.40	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO REAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	181348.50	181348.50	181348.50	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERAS CALLES DEL MUNICIPIO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			615		9676992.00	9600223.02	9600223.02	3834786.23	3834786.23	3834786.23	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDISPOSITIVO ESTOCAPA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	112832.38	112832.38	112832.38	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN)
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	303644.96	303644.96	303644.96	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	1874955.49	1874955.49	1874955.49	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERRICARRIL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			615		9676992.00	9600223.02	9600223.02	137373.70	137373.70	137373.70	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUJESIOS Y CONVENIOS)	33	FISM			613		9676992.00	9600223.02	9600223.02	104400.00	104400.00	104400.00	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERAS CALLES DEL MUNICIPIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ing. Sergio Torres Vazquez
Director de Obras Públicas

2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, T.L.A.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA AYOMETLA, T.L.A.

C. David Cortés Guzmán
Presidente Municipal Constitucional

Autorizó

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

Trimestre a reportar: Segundo trimestre de 2025

Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegrado	Partidas		Avercio Financiero							Observaciones
		Clave Rango	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$1,049.38	\$6.80										
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	3.00	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADICRETO
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	100,629.68	100,629.68	100,629.68	100,629.68	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ACUMINALA
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	3.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADICRETO
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	3.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA ALLENDE
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	3.00	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I MADERO
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	3.00	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	575,320.67	575,320.67	575,320.67	575,320.67	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE VERACRUZ
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	615	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	3.00	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE INDEPENDENCIA Y BARRANCA DE SANCHEZ
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	111,090.30	111,090.30	111,090.30	111,090.30	RASTREO Y NIVELACION DE CAMINOS SACA COSECHAS
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FISM			2	613	9,945,212.00	9,946,261.38	5,968,176.58	119,707.01	119,707.01	119,707.01	119,707.01	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA I MADERA MARTINEZ
															206,117.96	PARTIDAS 613.
															100,629.68	PARTIDAS 615.

ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

G. BARTOLOMÉ BUCHILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Autoriza

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: SANTA CATARINA AYOMETLA

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2025

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
39471	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	284,787.84	284,787.84	284,787.84	284,787.84	CONCLUIDA
36781	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUALHTEMOC BARRIO DE TLAXCALTECATLA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	1,787,200.63	1,787,200.63	1,653,775.14	1,653,775.14	CONCLUIDA
38340	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VICTORIA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	45,337.75	45,337.75	45,474.25	45,474.25	CONCLUIDA
39611	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN VICTORIA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	73,617.22	73,617.22	73,617.22	73,617.22	CONCLUIDA
77486	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE DEL RANCHO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	306,253.36	306,879.16	306,253.36	306,253.36	CONCLUIDA
42880	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO REAL	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	558,668.40	558,668.40	558,668.40	558,668.40	CONCLUIDA
44244	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	181,348.50	181,348.50	181,348.50	181,348.50	CONCLUIDA
46482	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTOCAPA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	3,834,786.23	3,834,786.23	3,966,074.13	3,966,074.13	CONCLUIDA
90290	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA (UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN)	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	112,832.38	112,832.38	112,832.38	112,832.38	CONCLUIDA
98886	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	393,644.96	393,644.96	393,644.96	393,644.96	CONCLUIDA
92128	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	1,874,955.49	1,874,955.49	1,870,535.55	1,870,535.55	CONCLUIDA
90278	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	137,373.70	137,373.70	137,373.70	137,373.70	CONCLUIDA
90284	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	CONCLUIDA
							9,678,992.00	9,690,923.02	9,690,923.02	9,896,206.48	9,899,832.28	9,658,755.43	9,658,755.43	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ing. Carlos Israel Vega Rodríguez
Director de Obras Públicas
Elaboró

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
C. David...
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó
2024 - 2027

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
Municipio: **SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.**

Trimestre a reportar:

Segundo Trimestre de 2026

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Rango	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Específicos	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
141811	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,748,129.37	1,748,129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO INICIADA
132463	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ACUAMANALA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	98,278.57	100,829.68	100,829.68	100,829.68	100,829.68	100,829.68	100,829.68	CONCLUIDA
133128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	605,518.10	605,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO INICIADA
133532	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA ALLENDE	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	86,570.08	86,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO INICIADA
133938	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I MADERO	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,179,831.13	1,179,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO INICIADA
134187	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,530,748.48	1,530,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO INICIADA
136462	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE VERACRUZ	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	690,063.35	575,320.67	575,320.67	575,320.67	575,320.67	575,320.67	575,320.67	CONCLUIDA
139118	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE INDEPENDENCIA Y BARRANCA DE SANCHEZ	33	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	312,078.51	312,078.51	5,968,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	NO INICIADA
							312,078.51	312,078.51	5,968,176.58	676,150.35	676,150.35	676,150.35	676,150.35	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboró



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

C. DAVID CORTES CUCHILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó

MUNICIPIO DE SANTA CATRINA AYOMETLA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	31%	4	13	31%	4	13	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	69%	9	13	69%	9	13	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	0%	0	13	0%	0	13	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027

Ing. Carlos Israel Vega Rodríguez
Director de Obras Públicas

Elaboró



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

C. David Cortes Cuchillo
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variación
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	40%	6	15	
	2do. Trimestre	40%	6	15	40%	6	15	
	3er. Trimestre	47%	7	15	47%	7	15	
	4to. Trimestre	47%	7	15	47%	7	15	

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variación
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	27%	4	15	27%	4	15	
	3er. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	
	4to. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variación
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	3er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	4to. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	

ING. CARLOS ISRAEL VEGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
C. DAVID CORTES CUCHILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó